

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lượm tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả triển khai, giải ngân và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nguồn vốn đầu tư XDCB**

Sáng ngày 03/5/2023, đồng chí Nguyễn Văn Lượm - Chủ tịch UBND huyện có buổi làm việc với các Chủ đầu tư để nghe báo cáo công tác phân bổ vốn, kết quả triển khai, giải ngân các công trình đầu tư xây dựng cơ bản đến thời điểm tháng 4/2024. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Arát Blúi - Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp, Ban Quản lý dự án - Quy đất - Đô thị, Văn phòng HĐND&UBND huyện. Sau khi nghe các Chủ đầu tư báo cáo đánh giá công tác đầu tư và tình hình giải ngân, những khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất; ý kiến của các đồng chí tham dự buổi làm việc. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả 04 tháng đầu năm 2024: UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung giải ngân kế hoạch vốn đầu tư, vốn sự nghiệp, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia; các chủ đầu tư cũng đã có nhiều cố gắng trong triển khai nhiệm vụ. Tuy nhiên, tỷ lệ giải nguồn vốn đầu tư XDCB toàn huyện vẫn còn thấp so với bình quân chung toàn tỉnh và kế hoạch đề ra; tỷ lệ vốn tạm ứng chưa thanh toán khối lượng nhiều; nguồn vốn chưa phân bổ cho các công trình dự án còn chiếm tỷ lệ cao; số công trình thi công chậm tiến độ phải gia hạn nhiều; một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện (gửi hồ sơ thẩm định, bổ sung hồ sơ...) chưa được các chủ đầu tư đề xuất tháo gỡ kịp thời, dẫn đến việc triển khai thực hiện các dự án chưa đảm bảo tiến độ đề ra.

2. Một số nhiệm vụ tập trung trong Quý II/2024 và đến cuối năm 2024:

(1). Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được UBND huyện giao nhiệm vụ Chủ đầu tư các dự án XDCB:

- Phải xây dựng “Kế hoạch giải ngân các nguồn vốn năm 2024”, kế hoạch phải thể hiện rõ chi tiết từng công trình, dự án, nguồn vốn đã phân bổ và kế hoạch giải ngân, triển khai công tác đầu tư theo từng tháng, gửi về UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện theo dõi, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Lãnh đạo UBND huyện tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện hằng tháng vào tuần đầu mỗi tháng.

- Phân công lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật tập trung kiểm tra hồ sơ thiết kế, tham mưu thẩm định, phê duyệt để triển khai kịp thời theo kế hoạch đề ra; bám sát hiện trường, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, thanh toán khối lượng, thu hồi tạm ứng theo quy định. Xử lý kiên quyết các nhà thầu chây ì,

triển khai không đảm bảo tiến độ theo hợp đồng.

- Rà soát nguồn vốn đã phân bổ cho các công trình, dự án đến nay còn thừa do giảm thầu, do không có nhu cầu báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện) **trước ngày 20/5/2024** để tổng hợp, điều chỉnh, bố trí cho các dự án, công trình khác theo quy định.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm cá nhân theo quy định đối với việc chậm trễ trong triển khai công tác đầu tư và tiến độ giải ngân năm 2024.

(2). Thống nhất thủ tục hành chính trong giải quyết hồ sơ đầu tư:

- Các chủ đầu tư kiểm tra, chịu trách nhiệm về tính pháp lý, hồ sơ và lập bảng kê chi tiết từng danh mục hồ sơ dự án trước khi trình thẩm tra, thẩm định, phê duyệt; cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kịp thời kiểm tra đầy đủ thủ tục liên quan trước khi nhận; trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo phải kịp thời ghi Phiếu yêu cầu chủ đầu tư bổ sung hồ sơ còn thiếu, có ấn định cụ thể thời gian bổ sung, các chủ đầu tư phải bổ sung đúng yêu cầu. *Nghiêm cấm việc đùn đẩy, “ngâm” hồ sơ dẫn đến ảnh hưởng tiến độ chung.* Các cơ quan, đơn vị được giao thẩm tra, thẩm định phải khẩn trương thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

- Đối với các dự án, công trình chưa xác định nguồn vốn cụ thể: đề nghị các chủ đầu tư báo cáo bằng văn bản gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xác định rõ nguồn vốn trước khi trình thẩm định, phê duyệt.

(3). Yêu cầu đối với một số cơ quan, đơn vị:

- *Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện*: đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương lập hồ sơ quyết toán, giải ngân vốn đầu tư đã phân bổ thực hiện dự án Vườn ươm Ba kích tại xã Atiêng và Vườn ươm Đàng sâm tại xã Axan, đảm bảo hoàn thành 100% vốn đã phân bổ chậm nhất ngày **31/5/2024**. Xây dựng Phương án quản lý, khai thác nhằm phát huy hiệu quả đầu tư 02 vườn ươm nêu trên, báo cáo UBND huyện trước **ngày 30/6/2024**.

- *Phòng Văn hóa và Thông tin huyện*: hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt triển khai thực hiện dự án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin để chuyển đổi số (DA10, CTMTQG phát triển KTXH vùng ĐB DTTS&MN) trước **31/5/2024**. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục hồ sơ và triển khai thi công 02 dự án (Nâng cấp cải tạo làng du lịch cộng đồng thôn Ta Lang, xã Bhalê; Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Por'ning, xã Lăng) **trong tháng 6/2024**.

Đối với công trình nâng cấp, cải tạo Làng truyền thống Cotu: Yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương thanh toán khối lượng và thu hồi tạm ứng theo quy định. Giao đồng chí Arát Blúi - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì làm việc với Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công và các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc thời gian qua, kịp thời hoàn thiện hồ sơ thủ tục thanh toán khối lượng, thu hồi tạm ứng, thanh quyết toán theo quy định. Báo cáo kết quả cho lãnh đạo UBND huyện chậm nhất ngày **31/5/2024**.

- *Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện*: Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư kế hoạch 2024; thi công, thu hồi tạm ứng và giải ngân nguồn

vốn đã bố trí các công trình chuyển tiếp do cơ quan làm chủ đầu tư, trong đó **đến ngày 30/5/2024** phải giải ngân 100% nguồn vốn đã phân bổ cho các dự án: Đường từ thôn H'juh đi thôn Atu I về thôn Cha'nóc, xã Ch'ôm; Cổng chào huyện; Nâng cấp, mở rộng đường giao thôn từ thôn Tur - khu sản xuất Arui cũ, xã Dang. Phân công công chức đẩy nhanh tiến độ thẩm tra các dự án theo thẩm quyền, ưu tiên thẩm tra dự án: Khu liên hợp thể thao huyện, dự án: Nâng cấp, cải tạo sân nền và công trình phụ trợ khuôn viên Trụ sở HĐND&UBND huyện,...

- *Ban Quản lý dự án - Quỹ đất - Đô thị huyện*: Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư kế hoạch 2024, trong ưu tiên dự án Khu liên hợp thể thao huyện, dự án: Nâng cấp, cải tạo sân nền và công trình phụ trợ khuôn viên Trụ sở HĐND&UBND huyện; triển khai thi công, thanh toán khối lượng, thu hồi tạm ứng, giải ngân nguồn vốn đã bố trí, phân đấu đến **31/5/2024** giải ngân tăng thêm 15-20 tỷ đồng so với thời điểm giải ngân 31/4/2024. Báo cáo các dự án đã giao nhưng hiện đang phát sinh vướng mắc chưa thể triển khai, đề xuất phương án xử lý cụ thể.

- *Hạt Kiểm lâm huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Giang*: kịp thời phối hợp với các chủ đầu tư kiểm tra, rà soát các công trình, dự án có liên quan đến đất rừng hoặc quy hoạch đất rừng để hướng dẫn việc thực hiện đúng quy định. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển thôn tỉnh, UBND tỉnh xem xét, cho ý điều chỉnh trước khi triển khai thực hiện.

- *Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện*: Đẩy nhanh công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành làm cơ sở thanh toán kinh phí đã phân bổ; kịp thời tham mưu UBND huyện phân bổ các nguồn vốn chưa phân bổ đảm bảo đúng quy định. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp kết quả giải ngân các nguồn vốn đã phân bổ, báo cáo lãnh đạo UBND huyện tại cuộc họp chuyên đề về giải ngân tuần đầu hằng tháng.

Trên đây là kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các Chủ đầu tư để nghe báo cáo công tác phân bổ vốn, kết quả triển khai, giải ngân các công trình đầu tư xây dựng cơ bản đến thời điểm tháng 4/2024. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã căn cứ triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện uỷ;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị: TC-KH, KT&HT, VH&TT, TT KTNN, BQLDA-QĐ-ĐT, BQL RPH huyện; Hạt Kiểm lâm Tây Giang;
- UBND các xã;
- Các Chủ đầu tư dự án XD CB;
- C, PVP;
- Lưu: VT-TH, KT.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**